

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ, установка пластиковые окна	шт	9	9
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;	шт	1	1
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборки на стояках отопления	шт.	2	2
	стояков системы отопления	м.	6	6
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	узла ХВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	сборок на стояках ХВС	шт.	3	3
	стояков ХВС	м.	9	9
	3) системы водоотведения:			
	канализационных выпусков			
	подвального лежака канализации	м.	2	2
	стояков канализации	м.	12	
	4) системы электроснабжения:			
	Электрощитовая ВРУ	шт.	1	1
	Поэтажные электрические щитки	шт.	3	3
	Подъездное освещение	шт.	3	3
	Уличное освещение	шт.	3	3
8.	Другие работы			

АКТ
готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2022 / 2023 гг.

с. Покровка

" 27 " мая 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.:

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Кирова, 70

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².
При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см²;
б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0 т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий замечаний нет
б) по изоляции замечаний нет
в) по приборам замечаний нет
г) по кранам замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 1.5 кгс/см³

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район
«Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.

Представитель потребителя старший дома

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " _____ " _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

"

"

2022 г.

песчано-соляной смесью и химреагентами _____ 0.5 _____ (тыс. куб. м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории ЭО 2621 _____

шанцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации
Октябрьского округа, председатель комиссии.



А.В. Мисник

Заместитель начальника управления
жизнеобеспечения Администрации
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии.



Д.А. Ясянькин

Начальник теплового района
«Октябрьский» филиала «Михайловский»
КГУП «Примтеплоэнерго»



С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское»



А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21»



А.Г. Казуров

Собственник МКД,
председатель совета
МКД

