

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборки на стояках отопления	шт.		
	стояков системы отопления	м.		
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	узла ХВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	сборок на стояках ХВС	шт.		
	стояков ХВС	м.		
	3) системы водоотведения:			
	канализационных выпусков			
	подвального лежака канализации	м.		
	стояков канализации	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электрощитовая ВРУ	шт.		
	Поэтажные электрические щитки	шт.		
	Подъездное освещение	шт.		
	Уличное освещение	шт.		
8.	Другие работы			

**АКТ
готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2022 / 2023 гг.**

с. Покровка

"16" августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.:

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Осеевская 19

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².
При этом:

- а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см²;
- б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0.0 т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

- а) по утеплению зданий Защита не нанесена
- б) по изоляции Отсутствует
- в) по приборам Отсутствует
- г) по кранам Защита не нанесена

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см³

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н. _____

Представитель ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В. _____

Представитель потребителя старший дома _____

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " _____ " _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель абонента _____ (подпись) (Ф.И.О.)

" _____ " _____ 2022 г.

песчано-соляной смесью и химреагентами _____ 0,5 _____ (тыс. куб. м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории _____ ЭО 2621 _____

_____ шанцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации
Октябрьского округа, председатель комиссии. _____

А.В. Мисник

Заместитель начальника управления
жизнеобеспечения Администрации
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии. _____

Д.А. Ясянькин

Начальник теплового района
«Октябрьский» филиала «Михайловский»
КГУП «Примтеплоэнерго» _____

С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское» _____

А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21» _____

А.Г. Казуров

Собственник МКД,
председатель совета
МКД _____

Сурарева Т.И.