

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Наименование работ по составу работ здания и инженерно-техническому оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: кровельные (защитные) материалы, перекрытия; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; проветривание; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: утепление стен, потолка, пола; гидроизоляция и водоотведение; дренажи			
6.	Ремонт откосов			
7.	Ремонт инженерных систем здания, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	радиаторы, котлы, бойлеры			
	проемы для оборудования, теплоизоляция			
	станков на станках ИРК	шт.		
	станков системной вентиляции	м.		
	прямые вводы и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы водопровода и распределения:			
	станки ИРК			
	станки ИРК, котлы, бойлеры, теплоизоляция			
	станков на станках ИРК	шт.		
	станков ИРК	м.		
	3) системы водостоков:			
	радиаторы, котлы, бойлеры			
	станки ИРК, котлы, бойлеры	м.		
	станки в канализации	м.		
	4) другие виды распределения:			
	станки ИРК	шт.		
	Полочные шкафы распределения	шт.		
	Полочные шкафы	шт.		
	Уличные шкафы	шт.		
8.	Другие работы			

Акт
Готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя в отопительном
периоде 2022/2023 гг.

с. Покровка

« 08 » июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.;

(Должность, Ф.И.О.)

представитель потребителя ООО «Покров» мастер Коренько А.Е.

(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента: старший дома кв №

(Ф.И.О.)

Произвели приемку системы отопления МКЖД с. Покровка ул. Щетинкина, 1

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресси стрелка манометра упала до 6,0 кгс/см²

б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0 т/час. м³

2. При осмотре системы теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нет

б) по изоляции Замечаний нет

в) по приборам Замечаний нет


г) по кранам Замечаний нет

3. состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного наполнения и сброса до полного осветления воды. постоянно - замечаний нет, гидравлические испытания прессом не произведены. Система заполнена водой до 6,0 кгс/см²

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов, система может быть допущена к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель КГУП «Примтеплоэнерго» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н. 

Представитель потребителя ООО «Покров» мастер Коренько А.Е. 

Представитель абонента старший дома кв. № Бродова МК Дру

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с « _____ » _____ 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель потребителя _____

песчано-соляной смесью и химпрепаратами _____ 0,5 _____ (тыс. куб. м.)

инструментом и оборудованием для зимней уборки территории _____ МТЗ-82, ЭО 2621 _____

_____ ланцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации

Октябрьского округа, председатель комиссии. _____

А.В. Мисник

Заместитель начальника управления

жизнеобеспечения администрации

Октябрьского района, заместитель председателя комиссии. _____

Д.А. Ясянкин

Начальник технического отдела

«Октябрьский» филиала МУП «Мир» в поселке

КРУП «Притомское» _____

С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское» _____

А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН» _____

А.Г. Казуров

Собственник МУП

председатель совета

МКД _____

