

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водосточных устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборка на стойках стоячков	шт.		
	стояков системы отопления	м.		
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	узел ХВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	сборка на стойках ХВС	шт.		
	стояков ХВС	м.		
	3) системы водоотведения:			
	канализационный вывозной			
	напольного покрытия канализации	м.		
	стояков канализации	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электропитание ВРУ	шт.	1	1
	Починка и/или электрические шпиги	шт.	1	1
	Подвешивное освещение	шт.	1	1
	Уличное освещение	шт.		
8.	Другие работы			

АКТ
готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2022 / 2023 гг.

с. Покровка

"30" августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
Теплового района «Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.Ю.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв.№

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Северная мимораморов 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см²;б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0.0 т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нетб) по изоляции Замечаний нетв) по приборам Замечаний нетг) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 1.5 кгс/см³

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район
«Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.В.Представитель абонента старший дома кв.№

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " _____ " _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

" _____ " _____ 2022 г.

песчано-глиняной смесью в химреагентами _____ 0,5 _____ (тыс. куб. м.)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территории _____ ЭО 2621 _____
_____ шанцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации
Октябрьского округа, председатель комиссии.



_____ А.В. Мисник

Заместитель начальника управления
жизнеобеспечения Администрации
Октябрьского района, заместитель председателя комиссии.



_____ Д.А. Ясянкин

Начальник теплового района
«Октябрьский» филиала «Михайловский»
КГУП «Приморскэнерго»



_____ С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское»



_____ А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21»



_____ А.Г. Казуров

Собственник МКД
председатель совета
МКД _____