

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водосточных устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборка на стойках теплового узла	шт.		
	стойки системы отопления	м.		
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	изоляция ХВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	сборка на стойках ХВС	шт.		
	стойки ХВС	м.		
	3) системы водоотведения:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция новой системы канализации	м.		
	отливки в канализацию	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электромонтаж ВРУ	шт.	1	1
	Замена иле электрические щитки	шт.	1	1
	Подъемное освещение	шт.	1	1
	Уличное освещение	шт.		
8.	Другие работы			

АКТ
готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2022 / 2023 гг.

с. Покровка

" 03 " августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
Теплового района «Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.Ю.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв. №

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Северная Мишеорамовов 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см²;б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0.0 т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нетб) по изоляции Замечаний нетв) по приборам Замечаний нетг) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см³

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район
«Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.В.Представитель абонента старший дома кв. №

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " _____ " _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

" _____ " _____ 2022 г.

песчано-соляной смесью и химреагентами _____ 0,5 _____ (тыс. куб., м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории _____ ЭО 2621 _____

шанцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации

Октябрьского округа, председатель комиссии. _____



А.В. Мисник

Заместитель начальника управления

жизнеобеспечения администрации

Октябрьского района; заместитель председателя комиссии. _____



Д.А. Ясянкин

Начальник теплового района

«Октябрьский» филиала «Михайловский»

КГУП «Примтеплоэнерго» _____



С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское» _____



А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21» _____



А.Г. Казуров

Собственник МКД

председатель совета

МКД _____