



### III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023\_г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачного помещения, в том числе утепление (засыпка), чердачного перекрытия; и замена трубопроводов, вентиляционных коробов и дымоходов, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: замена трубопроводов, замена дренажных и канализационных труб			
6.	Ремонт ступеней			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	А) системы отопления:			
	сборка трубного узла			
	проверка трубопроводов отопления			
	сборка на стояках отопления	шт.		
	сборка системы отопления	м.		
	проверка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	Б) системы водоснабжения:			
	сборка узла			
	проверка водопроводного оборудования			
	сборка на стояках ВВС	шт.		
	сборка ВВС	м.		
	проверка и опрессовка			
	В) системы водоотведения:			
	сборка узла			
	проверка канализационных труб	м.		
	сборка канализации	м.		
	4) другие виды работ:			
	Электромонтаж ЛЭП	шт.	1	1
	Замена ламп ЛЭП в осветительных приборах	шт.	2	2
	Подсветка освещения	шт.	6	6
	Уличное освещение	шт.	3	3
8.	Другие работы			

Акт  
Готовности систем отопления и тепловых сетей  
потребителя в отопительном  
периоде 2022/2023гг.

с. Покровка

«28» июня 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»  
теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:  
(Должность, Ф.И.О.)

представитель потребителя ООО «Рубин 21» мастер Петлеван А.В.  
(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв №

(Ф.И.О.)

Произвели приемку системы отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов, 101

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до 6.0 кгс/см<sup>2</sup>

б) удельная утечка воды на 1м<sup>3</sup> объема не превышала 0 т/час. м<sup>3</sup>

2. При осмотре системы теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нет

б) по изоляции отсутствует

в) по приборам Замечаний нет


г) по кранам Замечаний нет

3. состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно - замечаний нет, гидравлические испытания прессом не произведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см<sup>2</sup>

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов, система может быть допущена к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель КГУП «Примтеплоэнерго» инженер-инспектор ОТИ Рудковский, П.Н. 

Представитель потребителя ООО «Рубин 21» мастер Петлеван А.В. 

Представитель абонента старший дома кв. № Сид Сидельников

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

песчано-солиной смесью и реагентами \_\_\_\_\_ 0.5 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м.)  
инструментом и инвентарем для зимней уборки территории \_\_\_\_\_ МТЗ-82, ЭО 2621 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ шанцевый инструмент \_\_\_\_\_

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

- Комиссия в составе:  
Первый заместитель главы администрации  
Октябрьского округа, председатель комиссии. \_\_\_\_\_ А.В. Мисник
- Заместитель начальника управления  
и жизнеобеспечения УМЭО и ПТЭО  
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии. \_\_\_\_\_ Д.А. Ясянский
- Начальник территориального центра  
«Октябрьский» филиала «Финансовый»  
КГУП «Промтеплоэнерго» \_\_\_\_\_ С.В. Коваль
- Директор МУП «Горводоканал» \_\_\_\_\_ А.В. Лисиченко
- Генеральный директор ООО «РУБИН 21» \_\_\_\_\_ А.Г. Казуров
- Собственник МУП  
председатель совета  
МКД \_\_\_\_\_ Синельникова С.М.

