

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по возмущениям здания и технологическому и энергетическому оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1		3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и шахт, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; замазка трещин швов; ремонт водосточных труб; укрепление скосных проемов; укрепление дверных проемов			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: укрепление ступенчатых стенок; ремонт деревянных и железобетонных конструкций			
6.	Ремонт имущества			
7.	Ремонт инженерного и коммунального оборудования			
	1) системы отопления			
	- монтаж и демонтаж			
	- установка труб, вводов, запорных			
	- сборка и монтаж приборов	шт.		
	- установка систем отопления	м.		
	- промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения			
	- монтаж и демонтаж			
	- установка труб, вводов, запорных			
	- сборка и монтаж приборов	шт.		
	- монтаж насосов	м.		
	3) системы водоотведения			
	- монтаж и демонтаж			
	- установка труб, вводов, запорных			
	- сборка и монтаж приборов	шт.		
	- монтаж насосов	м.		
	- монтаж канализации	м.		
	4) системы электроснабжения	шт.	1	1
	- установка щитов 300В			
	- установка автоматов, выключателей	шт.	4	4
	- установка выключателей	шт.	7	7
	- установка розеток	шт.		
8.	Дополнительно			

Акт
Готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя в отопительном
периоде 2022/2023гг.

с. Покровка

«24» июня 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.;

(Должность, Ф.И.О.)

представитель потребителя ООО «Рубин 21» мастер Петлеван А.В.

(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель подрядчика старший дома кв №

(Ф.И.О.)

Произвели приемку системы отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов, 103

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения прессы стрелка манометра упала до 6.0 кгс/см²

б) удельная утечка воды на 1м³ объема не превышала 0 т/час. м³

2. При осмотре системы теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нет

б) по изоляции отсутствует

в) по приборам Замечаний нет

г) по кранам Замечаний нет

3. состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно - замечаний нет, гидравлические испытания

прессом не произведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см²

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов, система может быть допущена к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель КГУП «Примтеплоэнерго» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель потребителя ООО «Рубин 21» мастер Петлеван А.В.

Представитель подрядчика старший дома кв. №

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с « _____ » _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель потребителя _____

« _____ » _____ 2022г.

печатаются в одной системе координат с данными _____ 0,5 _____ (тыс. куб. м.)
инструментов, в том числе для зимней уборки территории _____ МТЗ-82, ЭО 2621 _____
_____ шапцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:
Первый заместитель главы администрации
Октябрьского округа, председатель комиссии. _____ А.В. Мисник

Заместитель главы администрации
жизнеобеспечения администрации
Октябрьского района, заместитель председателя комиссии. _____ Д.А. Ясянькин

Начальник отдела по району
«Октябрьский» филиала «Михайловский»
КГУП «Приморскэнерго» _____ С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское» _____ А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21» _____ А.Г. Казуров

Собственник МУП
председатель совета
МКД _____ Бардин В.В.

