



III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1		3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли	п/м	4	4
3.	Ремонт герметичных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, радиаторных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе, ремонт и покраска; замазка швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: чистка труб от мусора; ремонт дренажных и водоотливных устройств			
6.	Ремонт отмостков	п/м	120	120
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция газового узла			
	исполнение обшивочных работ			
	объем работ по замене	шт.	5	5
	связей системы отопления	м.	11	11
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы водоснабжения:			
	замена запорной арматуры	шт.	1	1
	установка			
	трубопровода для водоснабжения	м.	4	6
	сборка на стояках ХВС	шт.	3	4
	опрессовка ХВС	м.	12	12
	3) системы водопроводов:			
	установка запорной арматуры	шт.	2	2
	установка запорной арматуры	шт.	4	4
	4) системы вентиляции:			
	установка запорной арматуры	шт.	1	1
	5) системы кондиционирования:			
	установка запорной арматуры	шт.	10	10
	установка запорной арматуры	шт.	15	15
	установка запорной арматуры	шт.		

**АКТ**  
**готовности систем отопления и тепловых сетей**  
**потребителя к эксплуатации в отопительном**  
**периоде 2022 / 2023 гг.**

с. Покровка

" 09. " июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»  
Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.:

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов 78

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:**

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см<sup>2</sup>;б) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала 0.0 т/ч·м<sup>3</sup>.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нетб) по изоляции Отсутствуетв) по приборам частичног) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного  
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические  
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см<sup>3</sup>

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к  
 подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район  
«Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.Представитель потребителя старший дома

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

8.

Другие работы

песчано-соляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м.)  
инструментом и инвентарем для зимней уборки территории \_\_\_\_\_ МТЗ-82, ЭО 2621  
\_\_\_\_\_ щанцевый инструмент \_\_\_\_\_

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации  
Октябрьского округа, председатель комиссии.

А.В. Мисник

Заместитель начальника управления  
жизнеобеспечения Администрации  
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии.

Д.А. Ясянкин

Начальник теплового района  
«Октябрьский» филиала «Михайловский»  
КГУП «Примтеплоэнерго»

С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское»

В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН?1»

А.Г. Казуров

Собственник МКД  
председатель совета  
МКД

Чапурина Т.И.

