



### III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023\_г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Защитный слой			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка), чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; укрепление оконных проемов; утепление дверных проемов.			
5.	Ремонт подвалов и помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
6.	Ремонт стиральных			
7.	Установка инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	подъем радиаторов			
	изоляция трубопроводов отопления			
	объект - установка стояков	шт.	3	
	стояков системы отопления	м.	12	
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	подъем			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	опорки на стояках ХВС	шт.	2	2
	стояков ХВС	м.	4	4
	3) системы водоотведения:			
	подъем радиатора ИВУ/ОВУ			
	подъем радиатора ИВУ/ОВУ	м.	2	
	объект - канализация	м.	2	
	4) системы электроснабжения:			
	Электрощитовая ВРУ	шт.	1	1
	Установка электрочасовых щитов	шт.	5	5
	Подъемная база насоса	шт.	6	6
	Уличное освещение	шт.		

**АКТ**  
**ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**  
**ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ**  
**периоде 2022 / 2023 гг.**

с. Покровка

"09" июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»  
 Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.;

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.;

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов 84

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:**

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см<sup>2</sup>;б) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала 0.0 т/ч·м<sup>3</sup>.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нетб) по изоляции Отсутствуетв) по приборам Замечаний нетг) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трехкратного  
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические  
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см<sup>3</sup>

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к  
 подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район  
 «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.Представитель потребителя старший дома

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_\_ "

2022 г.

Другие работы

песчано-соляной смесью и химреактивами \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м.)  
 инструментом и инвентарем для зимней уборки территории \_\_\_\_\_ МТЗ-82, ЭО 2621 \_\_\_\_\_  
 шанцевый инструмент \_\_\_\_\_

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации  
Октябрьского округа, председатель комиссии.



А.В. Мисник

Заместитель начальника управления  
жизнеобеспечения администрации  
Октябрьского района, заместитель председателя комиссии.




Д.А. Ясянкин

Начальник теплового района  
«Октябрьский» филиала «Мургайловский»  
КГУП «Промтеплоэнергосбыт»



С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское»



А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21»

А.Г. Казуров

Собственник МКД,  
председатель совета МКД



Синельников Д.И.